



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : SANTA TEREZA DO OESTE
PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
CONVÊNIO : Nº 328/2025 PAM
EMPRESA VENCEDORA : DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ : 57.902.002/0001-93
CONTRATO EMPREITADA Nº : 256/2025 DATA ASSINATURA : 26/09/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO : 4.250.000,00
SAM : Nº 53
LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 2
DATA DA MEDIÇÃO : 26/03/2026
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 1
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24/04/2026
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/11/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 008/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	13,91%	5.612,58	14,40%	40.363,22	5.812,42	2.895,34	2.917,08	7,23%
2		TERRAPLENAGEM	8,72%	11.381,43	59,30%	130.561,95	77.422,17	74.085,81	3.336,36	2,56%
3		DRENAGEM	10,19%	47.860,44	10,02%	469.897,99	47.106,11	47.106,11	-	
4		BASE / SUB-BASE	10,90%	113.770,42	26,25%	1.043.340,88	273.881,83	168.918,20	104.963,63	10,06%
5		REVESTIMENTO	11,17%	161.912,24	23,54%	1.450.053,66	341.270,65	161.144,22	180.126,43	12,42%
6		MEIO-FIO E SARJETA	3,66%	9.767,13	26,02%	266.996,42	69.483,04	44.887,29	24.595,75	9,21%
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	18,64%	129.927,94	1,38%	697.054,92	9.644,16	-	9.644,16	1,38%
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	11,68%	11.076,03		94.823,39	-	-	-	
9		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14,44%	8.220,18	29,95%	56.907,57	17.045,02	9.129,45	7.915,57	13,91%
TOTAL CRONOGRAMA				499.528,39		TOTAL MEDIÇÃO	841.665,40	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								508.166,42	333.498,98	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$333.498,98

7,85 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 008/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	499.528,39	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	841.665,40	168,49%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

TALISSON FAHIR
BERNARDES:12046
712650

Assinado de forma digital por
TALISSON FAHIR
BERNARDES:12046712650
Dados: 2026.04.09 15:12:16
-03'00'



Documento assinado digitalmente
EDUARDO ARAUJO BERTOGLIO
Data: 09/04/2026 15:23:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AMARILDO
RIGOLIN:48823
724953

Assinado de forma digital
por AMARILDO
RIGOLIN:48823724953
Dados: 2026.04.09
15:20:48 -03'00'

DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
TALISSON FAHIR BERNARDES
CREA MG-367322/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
EDUARDO ARAUJO BERTOGLIO
ENGº CIVIL - CREA PR-188.244/D
Página 1 de 1

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
AMARILDO RIGOLIN