



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : SANTA TEREZA DO OESTE
PROJETO : CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ
CONVÊNIO : Nº SEDEF
EMPRESA VENCEDORA : WEBER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ : 61.086.987/0001-01
CONTRATO EMPREITADA Nº : 254/2025 DATA ASSINATURA : 22/09/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO : 1.671.000,00
SAM : Nº 52
LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 4
DATA DA MEDIÇÃO : 13/01/2026
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 4
PRAZO DE EXECUÇÃO: 19/06/2026
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/03/2027

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 007/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	63.213,62	77,72%	63.213,62	49.127,32	40.883,42	8.243,90	13,04%
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	3.166,36	87,38%	3.166,36	2.766,75	2.766,75	-	
3		FUNDAÇÕES	100,00%	167.259,56	91,75%	167.259,56	153.467,34	142.247,34	11.220,00	6,71%
4		ESTRUTURAS	100,00%	266.853,26	87,07%	266.853,26	232.350,54	203.011,14	29.339,40	10,99%
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	49,80%	36.578,83	68,79%	73.450,74	50.529,80	46.904,80	3.625,00	4,94%
6		COBERTURA		-		119.804,76	-	-	-	
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-		173.847,80	-	-	-	
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	11,47%	17.115,51	11,00%	149.278,85	16.427,30	-	16.427,30	11,00%
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	8,05%	8.884,76		110.301,95	-	-	-	
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	8,39%	37.178,81	1,96%	442.950,64	8.678,87	8.182,88	495,99	0,11%
11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		14.177,57	-	-	-	
12	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	0,16%	141,58		86.694,89	-	-	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		600.392,29		TOTAL MEDIÇÃO	513.347,92	ATRASSO	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado		
								Med. Anterior		
								443.996,33	69.351,59	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$69.351,59

4,15 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 007/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 4ª MEDIÇÃO ATÉ A 4ª ETAPA		% META
META ATÉ 4ª ETAPA =	600.392,29	
REALIZADO ATÉ A 4ª ETAPA =	513.347,92	85,50%
NOTIFICAR A EMPRESA PELO NÃO ATINGIMENTO DA META FINANCEIRA DA MEDIÇÃO E APLICAR AS PENALIDADES CONTRATUAIS CABÍVEIS COM (R\$ 87.044,37) FALTANTE.		

DANIEL BUSETTI
PAULUK:076883
35906

Assinado de forma digital
por DANIEL BUSETTI
PAULUK:07688335906
Dados: 2026.01.15
13:59:14 -03'00'



Documento assinado digitalmente
ROBERTO WILLIAN DAMIANI
Data: 15/01/2026 09:05:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WEBER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
DANIEL BUSETTI PAULUK
PR-164922-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
ROBERTO WILLIAN DAMIANI
ARQUITETO E URBANISTA - A118712-0

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
AMARILDO RIGOLIN