

PLANILHA DE SERVIÇOS							
Município:		SANTA TEREZA DO OESTE / PR					
Projeto:		VESTIÁRIO E CAMPO VILA CANÁRIO					
Local:		VILA CANÁRIO				BDI	20,00%
ITENS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
					UNITÁRIO (b)	PARCIAL (c = a . b)	PARCIAL COM BDI
4		VEDAÇÃO					
4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,11	79,88	2.724,84	3.269,81
						SUBTOTAL	3.269,81
6		REVESTIMENTO E ACABAMENTO INTERNO					
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	31,75	4,19	133,08	159,70
6.4	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	256,11	29,41	7.532,20	9.038,64
6.9	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PF	M2	31,75	87,02	2.762,75	3.315,30
						SUBTOTAL	12.513,64
7		REVESTIMENTO E ACABAMENTO EXTERNO					
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	37,61	7,95	299,18	359,02
7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	37,61	51,58	1.940,09	2.328,11
7.3	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	37,60	3,74	140,55	168,66
7.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF_06/2014	M2	37,61	21,35	803,08	963,70
7.5	COMP 006	TIJOLO CERÂMICO REFRAATARIO 5 X 11,5 X 23 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,00	300,10	2.100,70	2.520,84
7.6	COMP 007	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,40	192,30	846,12	1.015,34
7.7	98685	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	5,21	89,96	468,69	562,43
						SUBTOTAL	7.918,10
8		ESQUADRIAS					
8.4	99861	PORTÃO DE ELEVAÇÃO 3,00X1,60M	M2	4,80	650,00	3.120,00	3.744,00
8.5	99861	SUPORTE PARA ESPETO	M2	1,20	690,00	828,00	993,60
						SUBTOTAL	4.737,60
9		FORRO, COBERTURA, CALHAS E RUFOS					
9.8	COMP 008	KIT COIFA E CHAMINE PARA CHURRASQUEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	1,00	3.184,01	3.184,01	3.820,81
						SUBTOTAL	3.820,81
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
11.1	COMP 006	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 100A	UN	1,00	944,65	944,65	1.133,58
11.2	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	446,14	446,14	535,37

MEDIÇÕES							
MEDIÇÃO	DATA	MEDIÇÃO	DATA	MEDIÇÃO	DATA	TOTAIS	
1	23/02/2026	2		3		ACUMULADOS	
EXECUTADO	TOTAL SUBITEM	EXECUTADO	TOTAL SUBITEM	EXECUTADO	TOTAL SUBITEM	EXECUTADO	TOTAL
100%	3.269,81					100%	0,00
SUBTOTAL	3.269,81	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
100%	159,70					100%	0,00
100%	9.038,64					100%	0,00
100%	3.315,30					100%	0,00
SUBTOTAL	12.513,64	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
100%	359,02					100%	0,00
100%	2.328,11					100%	0,00
100%	168,66					100%	0,00
100%	963,70					100%	0,00
100%	2.520,84					100%	0,00
100%	1.015,34					100%	0,00
100%	562,43					100%	0,00
SUBTOTAL	7.918,10	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
100%	3.744,00					100%	0,00
100%	993,60					100%	0,00
SUBTOTAL	4.737,60	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
100%	3.820,81					100%	0,00
SUBTOTAL	3.820,81	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
100%	1.133,58					100%	0,00
100%	535,37					100%	0,00

ITENS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
					UNITÁRIO (b)	PARCIAL (c = a . b)	PARCIAL COM BDI
						SUBTOTAL	1.668,95
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.4	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	32,00	17,62	563,94	676,73
						SUBTOTAL	676,73
PREÇO GLOBAL SEM BDI							R\$ 28.838,02
PREÇO GLOBAL COM BDI							R\$ 34.605,64

1	23/02/2026	2		3		ACUMULADOS	
EXECUTADO	TOTAL SUBITEM	EXECUTADO	TOTAL SUBITEM	EXECUTADO	TOTAL SUBITEM	EXECUTADO	TOTAL
SUBTOTAL	1.668,95	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
100%	676,73					100%	0,00
SUBTOTAL	676,73	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	34.605,64	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICÍPIO